

## スラブの配筋

### ■土間コンクリートの配筋状況



### 写真

配筋作業が完了したため、土間コンクリートの下に鉄筋網（メッシュ）を敷き付けて配筋した。

土間コンクリートが固く、養生期間中に配筋作業を行うためのため、養生紙が破損してしまっていた。このままの状態でコンクリートを流すと、配筋効果が低下する恐れがある。対策も検討が必要で、早急な対応が必要だ。



### 図 2

養生紙が破損し、土間コンクリートを流した際に問題、配筋効果が低下する。

